

Informacja uzupełniająca nr 1
"Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021"

LP.	Nazwa Wnioskodawcy	Nazwa zadania	Kwota wydatków niewygasających	Uzasadnienie przedłużenia terminu realizacji Zadania:
1.	Gmina Obryste	Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrystem	200 000	Obecny termin realizacji zadania jest zagrożony ze względu na panującą sytuację na rynku budowlanym. Stan epidemii koronawirusa przekłada się na długie okresy realizacji zamówień przez dostawców materiałów oraz ma bezpośredni wpływ na organizację pracy na budowie ze względu na konieczność zachowania reżimu epidemiologicznego. Ponadto Wykonawca zgłasza problemy związane z panującymi warunkami atmosferycznymi — niskie temperatury oraz częste opady deszczu powodują problemy z wykonaniem nawierzchni boiska w sposób zapewniający jej bezpieczne użytkowanie. Powyższe okoliczności mają wpływ na planowany termin zakończenia prac i są niezależne zarówno od Beneficjenta jak i od Wykonawcy zadania.
2.	Gmina Żaluzki	Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie	200 000	Gmina Żaluzki w celu realizacji zadania przeprowadziła postępowanie przetargowe i wyłoniła Wykonawcę, który w wyniku pandemii nie może w terminie przewidzianym umowie zrealizować zadania. Wykonawca zwłokę motywuje przebywaniem pracowników na obowiązkowych kwarantannach, a także zachwianiem łańcuchów dostępności materiałów i surowców na światowych rynkach spowodowaną pandemią Covid 19.
3.	Gmina Baboszewo	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu	200 000	Do Urzędu Gminy Baboszewo wpłynął od Wykonawcy inwestycji firmy Prestige Invest Sp. z o.o. wniosek o zmianę terminu realizacji umowy Nr 185/2021 z dnia 27.09.2021 r. z uwagi na wystąpienie zachorowań COVID — 19 wśród pracowników Podwykonawcy firmy „Fachterm” oraz opóźnienia w dostawie materiałów niezbędnych do budowy boiska. Ponadto według zaleceń producenta nie należy wykonywać prac związanych z układaniem sztucznej nawierzchni, a także nawierzchni z poliuretanu przy obecnych warunkach pogodowych, tj. przy temperaturze poniżej 10°C. W związku z powyższym Wykonawca stosując się do zaleceń producenta nawierzchni deklaruje wykonanie tego zakresu prac w terminie, który technologicznie nie będzie zagrażał prawidłowemu wykonaniu nawierzchni.
4.	Gmina Małkinia Górna	Urządzenie strefy lekkoatletycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej	191 180	Wnioskowane przedłużenie terminu realizacji zadania spowodowane jest długotrwałymi procedurami zamówień publicznych oraz krótkim terminem realizacji zadania wynikającego z umowy o dofinansowanie. Terminy postępowania zamówienia publicznego zakłóciły terminową realizację zadania oraz zobowiązania wynikające z umowy.
5.	Gmina Czarnia	Budowa Parku Street Workout	199 492	Problemy z wyłonieniem wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji. Gmina, pierwsze postępowania o udzielenie zamówienia unieważniła z powodu braku ofert. W kolejnym postępowaniu został wyłoniony Wykonawca z terminem realizacji zadania do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Podpisanie umowy planowane jest na dzień 02.12.2021 r.
6.	Powiat Ostrowski	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	102 000	Brak możliwości wykonania zadania ze względu na warunki atmosferyczne oraz czas niezbędny na zakup urządzeń.
7.	Gmina Somińska	Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wola Mystkowska	200 000	W związku z ogólną sytuacją w kraju, na którą wpływ ma wirus SARS-CoV-2 oraz z uwagi na fakt, iż prowadzenie prac ziemnych uzależnione jest od stanu pogody, Gmina Somińska nie jest w stanie do dnia 31 grudnia 2021 r. zrealizować zadania określonego w umowie oraz dokonać jego rozliczenia.
8.	Gmina Jednorzec	Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Parciakach gm. Jednorzec	200 000	Umowa o zamówienie publiczne zawarta z wykonawcą inwestycji firmą Torako! Sp. z o.o. przewidywała termin zakończenia robót budowlanych do dnia 12.11.2021 r. Jednakże dnia 03.11.2021 r. wykonawca robót zwrócił się do Wójty Gminy z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji inwestycji z powodu opóźnień (około 2 tyg.) w dostawie nawierzchni poliuretanowej oraz w dostawie ogrodzenia stalowego. Przyjmując argumenty wykonawcy Wójt zawarł z wykonawcą w dniu 12.11.2021 r. aneks nr 1 do umowy nr ZIR.271.6.2021 dotyczący wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych do dnia 05.12.2021 r. Niestety pismem z dnia 24.11.2021 r. wykonawca zgłosił kolejne zadeklarowane przez producenta opóźnienia w dostawie warstwy nawierzchni poliuretanowej. Planowana data dostawy przez producenta to 23.12.2021 r. Prognozowane warunki atmosferyczne nie pozwolą w powyższym terminie na właściwe i zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie całej nawierzchni poliuretanowej boiska. Wobec powyższego zamawiający zmuszony jest zawrzeć kolejny aneks z wykonawcą wydłużający termin realizacji inwestycji.
9.	Gmina Czerwin	Budowa bieżni rekreacyjnej czterotorowej w msc. Piski	200 000	W związku z krótkim terminem realizacji zadania wykonawca wyłoniony w zamówienia publicznego zastanawiał się nad podpisaniem umowy. Obecnie panujące warunki atmosferyczne nie pozwalają na realizację zadania.
10.	Gmina Miasto Pionki	Modernizacja lodowiska w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych	200 000	Wydłużenie terminu realizacji zadania wynika z wydłużającej się procedury przetargowej spowodowanej koniecznością trzykrotnego wszczęcia postępowania przetargowego, która wpłynęła na termin wyłonienia Wykonawcy i podpisania z nim umowy. Ponadto obecna sytuacja pandemiczna oraz zachwiania rynku w znacznym stopniu mogą wpłynąć na dostępność w terminie materiałów i surowców potrzebnych do wykonania powyższego zadania. Z uwagi na powyższe okoliczności, których nie można było przewidzieć, istnieje uzasadniona obawa dotycząca terminowości wykonania zadania oraz wydatkowania przyznanej pomocy finansowej w 2021 r.
11.	Gmina Orońsko	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku	200 000	Przedłużenie terminu realizacji powyższego zadania jest związane z koniecznością uzyskania wszelkich pozwoleń administracyjnych / przedłużające się terminy uzyskania pozwoleń/ a co się z tym wiąże realizacją prac budowlanych przez Wykonawcę wyłonionego w procedurze przetargowej.
12.	Gmina Miasto Płock	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej	200 000	Obowiązujący stan epidemii COVID 19 wpłynął na opóźnienie w procesie projektowania i uzyskania dokumentacji technicznej, co znacznie opóźniło wybór wykonawcy zadania. Niemożliwe jest więc jego wykonanie do końca 2021 r.
13.	Gmina Nowy Duninów	Modernizacja zaplecza sanitarno-socjalnego przy boisku LKS w m. Nowy Duninów	167 250	Ze względu na złe warunki atmosferyczne nastąpiło opóźnienie w wykonaniu niektórych robót. Część prac obejmuje wykonanie robót konstrukcyjnych, wykonanie których jest niemożliwe do końca 2021 r.
14.	Gmina Bulkowo	Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową siłowni plenerowej na działce o nr ewid. 232/4 w m. Nowe Łubki	89 758	Niekorzystne i wciąż pogarszające się warunki atmosferyczne wykluczają możliwość wykonania części przewidzianych robót do końca 2021 r.
15.	Gmina Bodzanów	Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Bodzanowie	199 950	Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie nawierzchni poliuretanowej, zaś panująca pandemia koronawirusa znacząco opóźniła dostawy produktów i materiałów oraz sprzętu. Nie ma możliwości zakończenia zadania do końca 2021 r. - szczególnie z uwagi na planowaną do wykonania nawierzchnię.

16.	Gmina Mochowo	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo	200 000	Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe nie wykonano części robót objętych zakresem rzeczowym zadania. Poza tym, stan epidemii COVID 19 spowodował, że nastąpiło opóźnienia w dostawach objętych przedmiotem zamówienia urządzeń do montażu. Niemożliwe jest więc wykonanie zadania do końca 2021 r.
17.	Gmina Sanniki	Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek	200 000	Pierwszy wybrany w przetargu wykonawca uchylił się od podpisania umowy, konieczne było przeprowadzenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dopiero w listopadzie dokonano ponownego wyboru wykonawcy. Z uwagi na zakres robót niemożliwe jest zakończenie zadania do końca 2021 r.
18.	Gmina Wiązowna	Budowa Pumptracku w Góraszce, gm. Wiązowna	187 000	Z uwagi na znacząco przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca został wybrany dopiero w pierwszej połowie listopada br. - na poprzednio ogłoszone nie wpłynęła żadna oferta. Tor rowerowy ma być wykonany z asfaltu, zaś tego typu robót nie wykonuje się przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Niemożliwe jest więc wykonanie zadania do końca 2021 r.
19.	Gmina Nadarzyn	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim w miejscowości Stara Wieś	199 500	Prośba o zmianę terminu realizacji zadania podyktowana jest przedłużającą się procedurą uzyskania stosownych pozwoleń, przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszeń, które uniemożliwiają rozpoczęcie prac w opisanym we wniosku zakresie. Długotrwały czas oczekiwania na stosowne uzgodnienia może wynikać z braków kadrowych po stronie odpowiednich organów, w związku z panującym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, prowadzącego do rozwinięcia się ostrej choroby zakaźnej dróg oddechowych COVID-19.
20.	Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim	200 000	Konieczność zmiany terminu realizacji zadania wynika z ujawnionych na etapie rozpoczęcia robót budowlanych błędów projektowych, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć a mianowicie: ilość drzew w terenie znacznie przewyższała ilość drzew ujętych w projekcie i miały one inne obwody. Ilość mas ziemi do usunięcia została w projekcie określona o 956 m3 mniej niż była konieczna. W związku z tym Wykonawca składając ofertę nie mógł w ramach wynagrodzenia ryczałtowego skalkulować prac nie ujętych w projekcie, a tym samym zaszła potrzeba weryfikacji projektu i związane z tym opóźnienia. Jeden z etapów zakładający położenie nawierzchni poliuretanowej może zostać zrealizowany przy spełnieniu wymogów zalecanych przez producenta czyli wilgotność otoczenia musi oscylować w przedziale 40-90%, temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3°C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. Oznacza to, że roboty związane z realizacją zadania należy przesunąć na okres późnowiosenny.
21.	Gmina Zakroczym	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	20 000	Uzasadnieniem powyższej prośby są okoliczności, których ani Wykonawca, ani Beneficjent nie był w stanie wcześniej przewidzieć. Termin zakończenia zadania był już anekswowany, z uwagi na okoliczności opisane w piśmie z dnia 3 września br. Zawansowanie prac jest bardzo duże, jednak niepewny jest termin zakończenia inwestycji. Niemożliwość dotrzymania pierwotnego terminu wynika z opóźnienia dostaw komponentów do materiałów, które Wykonawca zamawia do realizacji inwestycji. Firmy dostarczające materiały pochodzą z terenu całej Europy. Niestety utrudnienia spowodowane falą epidemii COVID 19 przyczyniły się do rozregulowania łańcucha dostaw i znacznych opóźnień lub wręcz braku dostępności niektórych z nich. Komponenty do wykonania nawierzchni sportowych to m.in. materiały, których dostępność jest aktualnie mocno ograniczona, w szczególności dotyczy to klejów i farb, niezbędnych na ostatnim etapie prac. Wykonawca nie był przygotowany na taką sytuację na rynku. Pomimo tego, że dołożył wszelkich starań i otrzymał już niezbędne materiały, dokończenie zadania zgodnie ze sztuką budowlaną w aktualnym okresie jesienno-zimowym może być niemożliwe do końca bieżącego roku, ponieważ będzie wymagało kontynuowania prac w okresie odpowiednich warunków atmosferycznych (wilgotność, temperatura). Zależy nam na wykonaniu robót z zachowaniem wysokiej jakości, od których uwarunkowana jest trwałość obiektu.
22.	Gmina Warka	Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej w Warce	200 000	Z uwagi na pogarszające się warunki atmosferyczne nie wskazane jest wykonanie części zadania obecnie. Dotyczy to położenia sztucznej trawy - wymaga to dodatnich temperatur. Producent przedłużył termin dostarczenia sztucznej trawy dla wykonawcy - z uwagi na zachorowania na COVID 19 wśród pracowników.
23.	Miasto i Gmina Piława	Budowa wielofunkcyjnego boiska do koszykówki, piłki siatkowej i tenisa ziemnego w Puznówce	200 000	Z powodu sytuacji epidemicznej i związanych z nią trudnościami w dostawach towarów, nastąpiło opóźnienie w dostarczaniu materiałów budowlanych. Spowodowało to przesunięcie w harmonogramie robót. Dodatkowo pogarszające się warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie nawierzchni boiska. Nie ma więc możliwości zakończenia zadania w przewidywanym czasie jego realizacji.
24.	Gmina Przasnysz	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krępie - etap II	200 000	W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi niemożliwe jest wykonanie zadania do końca 2021 roku. Temperatura powietrza w jakiej powinno się układać nawierzchnię poliuretanową powinna wynosić nie mniej niż 7 °C. Wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu realizacji zadania do 15.12.2021 r. i został podpisany stosowny aneks do umowy, ale z racji na panujące warunki atmosferyczne zakończenie zadania w tym terminie nie jest możliwe.
25.	Miasto Mińsk Mazowiecki	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim	200 000	Beneficjent przeprowadził dwukrotnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z czego pierwsze zostało unieważnione, bowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Termin rozpoczęcia robót znacząco się więc przedłużył. Pogarszające się warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie części robót, ponieważ wymagają one minimalnej temperatury 10 °C.
26.	Gmina Joniec	Budowa bieżni sportowej wraz ze skocznią przy Szkole Podstawowej w Jońcu	84 637	Sytuacja epidemiczna COVID-19 spowodowała opóźnienia w produkcji surowców i materiałów oraz czasowe braki w ich dostępności. Dodatkowo warunki pogodowe są niesprzyjające jeśli chodzi o nawierzchnie poliuretanowe oraz ich montaż — podwyższona wilgotność, częste opady oraz niska temperatura — wszystkie te czynniki nie odpowiadają ogólnym zaleceniom producenta, jeśli chodzi o montaż nawierzchni poliuretanowej.
27.	Gmina Pacyna	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzyszewy	200 000	Beneficjent trzykrotnie przeprowadzał procedurę przetargową, która w dwóch pierwszych przypadkach zakończyła się unieważnieniem postępowania z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W trzecim postępowaniu wpłynęła oferta w wysokości, do której Gmina zdecydowała się zwiększyć udział środków własnych na sfinansowanie zadania.
28.	Gmina Latowicz	Wykonanie instalacji nawadniania i odwadniania boiska gminnego w Latowiczu	80 000	Przedłużająca się procedura udzielenia zamówienia publicznego - wybrany w pierwszym postępowaniu wykonawca ostatecznie nie podpisał umowy, niezbędny był drugi przetarg. Umowę z ponownie wyłonionym wykonawcą udało się podpisać dopiero 17.11.2021 r., to zaś spowodowało, że pogarszające się warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie wszystkich przewidzianych robót w tak krótkim czasie.
29.	Powiat Płocki	Budowa obiektu aktywności fizycznej, sportowej i rekreacyjnej przy obiekcie Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie	116 250	W związku z pandemią COVID-19 nastąpiły duże opóźnienia w dostawach stali konstrukcyjnej, jak również z dostarczeniem urządzeń z zakresu wyposażenia sportowego. Dodatkowo obecne warunki atmosferyczne, ze względu na niskie temperatury, uniemożliwiają prawidłowy, zgodny ze sztuką budowlaną montaż urządzeń sportowych na placu budowy.
30.	Gmina Wiśniew	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyślu	100 000	Wykonawca poinformował Beneficjenta o trudnościach z wykonaniem robót i zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia zadania do dnia 31 maja 2022 r. Powodem powyższego są niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót oraz opóźnienia w dostawach materiałów spowodowanych pandemią i związanym z tym zachowaniem łańcucha dostaw.
31.	Powiat Grójce	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną	200 000	Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie wykonano pełnego zakresu robót. Prace te będą możliwe do wykonania dopiero w sezonie wiosennym.

32.	Gmina Poświętne	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu	200 000	Niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie nawierzchni poliuretanowej. W związku z powyższym, zakończenie realizacji zadania do końca 2021 r. jest niemożliwe.
33.	Gmina Boguty-Pianki	Budowa siłowni plenerowej sprzyjającej aktywności mieszkańców	90 000	Trudności z wcześniejszym wylonieniem wykonawcy zadania wynikające między innymi z terminu oczekiwania na materiały niezbędne do wykonania pierwotnego zakresu prac oraz z niesprzyjającymi w ostatnim czasie warunkom pogodowym co uniemożliwiła realizacja umowy w przyjętym wcześniej terminie.
34.	Gmina Magnuszew	Budowa infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie	83 253	Niewykonanie zadania w umownym terminie spowodowane jest sytuacją pandemiczną w kraju, przebywaniem pracowników firmy na kwarantannie i w izolacji oraz trudnościami w dostawie towarów.
35.	Gmina Myszyniec	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy	196 513	Potrzeba przedłużenia terminu realizacji zadania wynika z niedotrzymania umownego terminu wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę.
36.	Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Praga Południe	Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	200 000	Wykonawca poinformował Beneficjenta, że z uwagi na pandemię COVID-19 brak pracowników uniemożliwi wykonanie zadania w przewidzianym terminie.
37.	Gmina Teresin	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich	200 000	Z uwagi na panującą pandemię nastąpiły trudności z dostawami materiałów budowlanych, zaś pogarszające się warunki atmosferyczne uniemożliwiają zakończenie zadania jeszcze w 2021 roku.
	Gmina Wiskitki	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Jesionka	199 650	Wykonanie zadania w 2021 roku jest niemożliwe z uwagi na długo trwające procedury związane z udzieleniem zamówienia publicznego, co spowodowało bardzo późny wybór wykonawcy.
	Gmina Mszczonów	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osuchowie	199 942	Zle i wciąż pogarszające się warunki atmosferyczne uniemożliwiają położenie nawierzchni poliuretanowej. W związku z powyższym nie ma możliwości ukończenia zadania jeszcze w 2021 roku.
	RAZEM WSZYSTKIE ZADANIA		6 706 375	